# RÉPARATION EN URGENCE DE LA CONDUITE DE 2100 mm LE LONG DE L'AUTOROUTE VILLE-MARIE



### INTERVENTION EN URGENCE

Conduite de 2100 mm le long de l'autoroute Ville-Marie

#### ORDRE DU JOUR

- Problématique
- Fragilité des conduites de type C-301
- Risques en cas de bris
- Mesures de mitigation
- Impacts
- Plan d'action
- Projet Échéancier
- Projet Enjeux




# PROBLÉMATIQUE

État des conduites à la suite de l'auscultation d'avril 2019 (résultats reçus en juillet 2019)

- Conduite de 2100 mm très endommagée (40 % des tuyaux) sur une longueur de 900 mètres entre l'avenue Atwater et la rue Guy, et trois tuyaux endommagés entre les rues Guy et de la Cathédrale
  - > Conduite d'importance majeure dans la desserte de la zone 1 et du réservoir McTavish (1,2 million de citoyens)


# PROBLÉMATIQUE

Zones d'impacts



# PROBLÉMATIQUE

#### Localisation



## FRAGILITÉ DES CONDUITES DE TYPE C-301

Bris spectaculaires et impacts majeurs

Bris de la conduite de 900 mm sous le boulevard Décarie en 2012





- Dommages importants et inondation
- Réparation a requis une fermeture de la conduite et une intervention de longue durée

## FRAGILITÉ DES CONDUITES DE TYPE C-301

Bris spectaculaires et impacts majeurs

Bris de la conduite de 600 mm sous la rue Saint-Jacques en 2009



## FRAGILITÉ DES CONDUITES DE TYPE C-301

Bris spectaculaires et impacts majeurs

#### Bris de la conduite de 1800 mm sous le boulevard Pie-IX en 2002









## RISQUES EN CAS DE BRIS

Inondation du tunnel Ville-Marie, de la Petite Bourgogne et du tunnel du métro de la ligne orange

# Passage au-dessus du tunnel du métro de la ligne orange



 Risque d'inondation de la Petite-Bourgogne et du tunnel du métro de la ligne orange



 Risque d'inondation des voies de l'autoroute Ville-Marie très élevé en cas de bris dans ce secteur

#### MESURES DE MITIGATION

Fermeture des conduites de 2100 mm le long de l'autoroute Ville-Marie

- Fermeture préventive de la conduite 16 juillet 2019
- Mise hors service de la conduite 7 octobre 2019
- Mode opératoire alternatif
- Restriction d'excavation à proximité des conduites vulnérables
- Achat de pièces de rechange pour réparation urgente des conduites vulnérables

### **IMPACTS**


#### Vulnérabilité du réseau

- Hausse de la pression à la sortie de l'usine Atwater et dans le réseau de la zone 1
- Réservoir McTavish alimenté uniquement par 3 conduites de 1200 mm
- Sur-sollicitation des conduites de 1200 mm
  - Vitesses trop grandes (supérieures aux limites des conduites)
  - Vieillissement prématuré et dégradation des conduites
  - Risque de bris élevé
- Pénurie d'eau et absence de protection incendie pour un territoire de 1,2 million de personnes s'il y a bris d'une conduite de 1200 mm en période estivale

## **IMPACTS**

Zone d'impacts

- > Perte du réservoir McTavish
- > 1,2 million de citoyens
- Hôpitaux (CHUM, CUSM, Maisonneuve-Rosemont, LaSalle, Ste-Justine, etc.)





USINE DE PRODUCTION

▲ STATION SUR PRESSION
■ RÉSERVOIR GRAVITAIRE

RÉSERVOIR (RÉSERVE)

RÉSERVOIR GRAVITAIRE AVEC POSTE SURPRESSION

Charles J. Des Baillets

RÉSERVOIR/STATION DE POMPAGE


### PLAN D'ACTION

#### Projet en urgence en plusieurs phases

- Projet en plusieurs phases menées en parallèle :
  - Étape préliminaire (Phase 0): Réparation in situ de cinq tuyaux de 2100 mm à l'intersection des rues Saint-Jacques et de la Cathédrale
  - Étape préliminaire (Phase 0): Excavation ponctuelle à l'intersection des rues Saint-Antoine Ouest et Guy
  - > Phase 1: Construction d'une conduite d'alimentation temporaire de 750 mm sur la rue Saint-Antoine Ouest entre l'avenue Atwater et la rue Guy
  - Phase 2 : Remplacement et réhabilitation de la conduite de 2100 mm de diamètre
- Fenêtre de réalisation limitée avant l'été 2020
- Dérogation ministérielle pour la méthode de sollicitation du marché

## PLAN D'ACTION

## Projet en urgence en plusieurs phases



## PROJET - ÉCHÉANCIER

#### Échéancier accéléré et collaboration nécessaire

W.	Appel d'offres
	Analyse et recommandation
	Date d'octroi de contrat

	2019											2020																								
	Septembre			re	Octobre				Novembre			e D	Décembre			Janvier				Février			Mars				Avril				Mai			Juin		
	2	9	16	23 3	0	7 14	21	28	4 1	11 1	8 25	5 2	9	16	23 3	0 (	5 13	20	27	3 10	0 1	7 24	2	9	16 2	3 30	6	13	20 2	27	4 11	18 2	25	1 8	3 15	22
Phase 0: Réparation 2100 mm																	-							-					П					-		_
De La Cathédrale/Saint-Jacques, accès A-720 E																																				
			-														oouooooo										00000000									
Phase 0: Intervention ponctuelle Saint-Antoine/Guy											-	1					-												Ш							
												•	V				***************************************																			
Phase 1 : Réseau temporaire 750 mm Atwater/Guy														Ì																						
						ľ					$\perp$						Ψ_	Ш			┸						╙		Ш	$\perp$			$\bot$	$\perp$		
Phase 2: Conduite de 2100 mm																																				
							Ш					Ľ													-											
Achat de tyaux de 2100 mm																									-					┙				0000000		

#### Jalons projet → et jalons instances :

- > 16 octobre:2019 : Octroi contrat Phase 1
- > 30 octobre 2019 : Octroi contrat d'achat des tuyaux
- > 4 décembre 2019 : Octroi contrat Phase 2
- > 6 décembre 2019 : Fin des interventions Phase 0
- > Période des fêtes 2019 : Mise en service du réseau temporaire 750 mm
- > 13 janvier 2020 : Mobilisation sur le site de l'entrepreneur Phase 2
- > 17 janvier 2020 : Tuyaux 2100 mm livrés sur le chantier
- > 14 juin 2020 : Mise en service de la conduite de 2100 mm

### PROJET - ENJEUX

Un projet hors norme nécessitant la collaboration de tous

- Grands défis techniques, méthodes de construction :
  - > Conduite de très grand diamètre
  - Grande profondeur
  - > Proximité des structures du MTQ Autoroute 720
  - > Présence d'actifs existants au-dessus de la conduite
- Échéancier très serré
- Mobilité/circulation
  - > Entraves importantes sur la rue Saint-Antoine
  - > Turcot : Fermeture A-720 O A-20 O
  - > SPVM: commercialisation
  - > STM
  - > Arrondissements : permis
- Administratif / procédures
- Mobilisation des ressources internes, des parties prenantes et des partenaires