

Note : la forme masculine utilisée dans ce formulaire désigne aussi bien les femmes que les hommes, lorsque le contexte s'y prête.

Identification du maître d'œuvre sur le chantier de construction

N° de contract ou soumission :

001

Maître d'œuvre :

Stéphane Lavoie inc.

Adresse du chantier (si applicable) :

2001 à 2045, boulevard Saint-Laurent

Objet de l'avis :

Non-conformités contractuelles constatées sur le chantier

Description des non-conformités contractuelles constatées sur le chantier

Le 11 mars 2015 à 11 h 05, en face du 2003, boulevard Saint-Laurent à Montréal, le maître d'œuvre ne respecte pas la clause 10,01 intitulée « santé et sécurité du travail » du contrat puisque les éléments de non-conformités suivants ont été constatés sur le chantier de construction :

- Un travailleur se situe dans une tranchée de plus de 4 m. de profondeur et en présence d'une pente supérieure à 45° n'est pas étançonnée en face du 2003, boulevard Saint-Laurent ;
- la signalisation sur le chantier ne respecte pas le dessin normalisé TLDU 020 du Tome V « signalisation routière »;
- deux travailleurs ne portent pas leur casque de sécurité;
- la CSST est intervenue et le rapport d'intervention RAP000000 a été rédigé et remis au maître d'œuvre.

Date de remise :

Jour	Mois	Année	Heure :
11	03	2015	11 h 10

Nom du surveillant en lettres moulées :

Prénom et non de monsieur XYZ

Signature du surveillant :

Signature de monsieur XYZ

Commentaires et signature du Maître d'œuvre

Le maître d'œuvre ne veut pas apporter les mesures correctives.

Date de remise :

Jour	Mois	Année	Heure :
			h

Nom du maître d'œuvre en lettres moulées :

Signature du maître d'œuvre :

Mesures correctives apportées par le maître d'œuvre

Aucune mesure corrective n'a été apportée sur le chantier de construction.

Date de remise :

Jour	Mois	Année	Heure :
			h

Nom du maître d'œuvre en lettres moulées :

Signature du maître d'œuvre :