

TABLEAU DE SUIVI HEBDOMADAIRE DES PRINCIPAUX CHANTIERS_VILLE DE MONTRÉAL_28octobre2016



* Chantiers en cours seulement (coté 1)

État	No. réf.	Projets	Entrepreneur	Date début des travaux en 2016	Date fin des travaux	Date fin des travaux révisée	Valeur du contrat*	Commentaires
2	1	ATWATER - Travaux de reconstruction et de réhabilitation d'égout, de reconstruction de conduite d'eau, de voirie, d'éclairage, de feux de circulation et de mise aux normes des réseaux de la CSEM de Bell Canada dans l'avenue Atwater, de la rue Sherbrooke à l'avenue du Docteur-Penfield. (GDD 1154822050)	C.M.S. Entrepreneurs Généraux inc.	Février 2016	Novembre 2016	2017	6,8 M\$	L'entrepreneur n'est pas parvenu à rattraper les retards, il y aura des travaux en 2017 suite à la pause hivernale.
3	3	BONAVENTURE - Travaux de réaménagement définitif de la rue Duke, entre les rues Wellington et Saint-Jacques, de la rue Notre-Dame, entre les rues de Nazareth et Duke ainsi que de l'entrée et de la sortie de l'autoroute Ville-Marie. (GDD 1151009014)	Construction Bau-Val Inc.	Février 2016	Décembre 2016		17,5 M\$	
3	4	BONAVENTURE - Construction des futures rampes du boulevard urbain, démolition de la structure actuelle et la réalisation des travaux connexes dans les rues Duke et de Nazareth, entre les rues de la Commune et William (GDD 1151009001)	Construction Bau-Val Inc.	Juin 2016	Décembre 2016		24,2 M\$	
3		BONAVENTURE - Implantation du système de transport intelligent (STI) dans le cadre du projet Bonaventure	Électricité Grimard inc.	Octobre 2016	Décembre 2016		1,8 M\$	
3	5-A	BOUCLAGE DE L'EST (Phase 2-A) : Travaux de construction en tunnel d'une conduite d'alimentation en eau potable dans l'axe de la rue Jarry, de la 24e avenue à Champ-d'Eau (GDD1150543002)	EBC Inc.	Janvier 2016	Décembre 2016		74 M\$	
3	5-B	BOUCLAGE DE L'EST (Phase 3) : travaux de construction en excavation d'une conduite d'alimentation d'eau potable dans l'axe de la rue Champ-d'Eau, de la voie de service de la A-40 et du boulevard Haut-d'Anjou (GDD 1150543001)	Les Entreprises Michaudville Inc.	Janvier 2016	Décembre 2016		11,7 M\$	
2	7	CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGES - Travaux de reconstruction des conduites d'égout, d'eau potable, de bases et conduits, d'éclairage, de feux de circulation, de réaménagement géométrique, de bordures en granite et de la chaussée dans les chemins de la Côte-des-Neiges et McDougall, l'avenue Cedar et Le Boulevard. (1154822024)	Sade Canada Inc.	Avril 2016	Octobre 2016	Décembre 2016	11,3 M\$	On observe un retard dans la progression des travaux, l'entrepreneur a ajouté une équipe de travail mais l'échéancier révisé vise une fin en décembre.
3	10	GORDON, CHAMPLAIN ET LASALLE - Travaux d'égout, de conduites d'eau secondaire et principale et de voirie sur la rue Gordon et sur les boulevards Champlain et Lasalle. Construction de chambres de vanne principale à divers endroits. (GDD 1154822020)	Allia Infrastructures Ltée	Février 2016	Décembre 2016		15,3 M\$	
3	12	PIE-IX - SHERBROOKE - Réaménagement du carrefour et remplacement conduite d'aqueduc sur Pie IX, reconstruction voirie sur Sherbrooke entre Pie IX et Charlemagne ainsi que sur Pie IX entre Pierre-de-Coubertin et Mont-Royal, reconfiguration rue Rachel en Parc entre Pie IX et Jeanne d'Arc. (GDD 1156978001)	Groupe TNT Inc.	Février 2016	Avril 2017		14 M\$	
3	13	PIERRE-DE-COUBERTIN (Phase I) : construction d'une conduite d'aqueduc principale (900 mm) entre les rues Bourbonnière et Viau (GDD 1157014001)	Groupe TNT Inc.	Janvier 2016	Novembre 2016		12 M\$	Les travaux sur les conduites sont terminés à l'Est de Pie IX permettant le pavage et la réouverture de toutes voies entre Pie IX et De Bourbonnière.
2	14	PÔLE FRONTENAC Phase 2 - Travaux d'égout, de conduite secondaire et principale, de voirie, d'éclairage, de signalisation lumineuse et de modification du réseau de la CSEM dans la rue Ontario, de l'avenue De Lorimier à la rue D'Iberville. (GDD 1154822015)	Goupe TNT Inc.	Avril 2016	Octobre 2016	Décembre 2016	10,7 M\$	La gestion des conflits entre les massifs et les bases de conduits a entraîné des retards, on vise une fin des travaux en décembre.
3	25	SAINT-PAUL - travaux de réaménagement de la rue Saint-Paul entre la Place Jacques-Cartier et la rue Berri, de la rue du Marché-Bonsecours, de la rue Bonsecours entre la rue Saint-Paul et la rue de la Commune et du trottoir nord de la rue de la Commune entre la rue du Marché-Bonsecours et la rue Bonsecours - lot 2B de la phase 1 du projet de réaménagement de la rue Saint-Paul - Arrondissement Ville-Marie (GDD 1164139002)	Entreprise de construction Ventec Inc.	Mai 2016	Décembre 2018		11,9 M\$	L'entrepreneur a pris les moyens nécessaires pour rattraper le léger retard à la phase I.

TABLEAU DE SUIVI HEBDOMADAIRE DES PRINCIPAUX CHANTIERS_VILLE DE MONTRÉAL_28octobre2016



* Chantiers en cours seulement (coté 1)

État	No. réf.	Projets	Entrepreneur	Date début des travaux en 2016	Date fin des travaux	Date fin des travaux révisée	Valeur du contrat*	Commentaires
3	17	MARCEL-LAURIN - Travaux d'égout, de conduite d'eau, de voirie et d'éclairage dans le boulevard Marcel-Laurin, entre l'accès à l'autoroute Décarie et la rue Saint-Louis et dans la rue Saint-Louis, d'un point à l'ouest jusqu'au boulevard Marcel-Laurin. (GDD 1154822035)	Les Entreprises Michaudville inc.	Avril 2016	Octobre 2016		3,7 M\$	
3	18	PISTE CYCLABLE AXE MAISONNEUVE - Travaux de voirie, d'éclairage, de feux de circulation et de mise à niveau du réseau de la CSEM, là où requis, dans le boulevard De Maisonneuve Est, de la rue Berri à la rue Alexandre-DeSève dans l'arrondissement Ville-Marie. (GDD 1154102004)	Franselec / Common inc.	Mai 2016	Novembre 2016		2,6 M\$	
3	19	PAPINEAU - Travaux d'égout, de conduites d'eau secondaire et principale, de voirie et d'éclairage dans l'avenue Papineau, de la rue Ontario Est à l'avenue du Mont-Royal Est. (GDD 1144822024)	Les Excavations Gilbert Théorêt Inc.	Mai 2016	Octobre 2016	Novembre 2016	12 M\$	
3	20	PONT ROCKLAND - Réfection du pont d'étagement Rockland (structure 81-2201) (GDD 1140541016)	Roxboro Excavation Inc.	Février 2016	Décembre 2016		15,2 M\$	
3	22	RÉSERVOIR ROSEMONT- Construction de conduites de 1200 mm sur la 16e avenue entre Beaubien et le boulevard Rosemont - Contrat A-360-1 (GDD 1153184001)	Roxboro Excavation	avril 2016	juin 2017		9,5 M\$	Les travaux se déroulent sur la 16e avenue (circulation locale seulement). De plus, fermeture complète de l'intersection Bellechasse/16e avenue.
3	23	CH. DE LA CÔTE STE-CATHERINE - Travaux de conduites d'eau, d'égout de trottoir et d'éclairage de l'avenue Westbury à la rue Côte-des neiges (GDD 1154102010)	Les Excavations Gilbert Théorêt Inc.	Mai 2016	Décembre 2017		11.8M\$	
3	24	RUE SHERBROOKE OUEST - travaux de reconstruction d'infrastructures souterraines et de réaménagement du domaine public dans la rue Sherbrooke, entre la rue Peel et le boulevard Robert Bourassa. (GDD 1161009007)	Les Excavations Gilbert Théorêt Inc.	Juin 2016	Mai 2017		16,1 M\$	
3	26	NAMUR / JEAN-TALON - (Le Triangle) - Phase 1 lot 2 Travaux d'égout, de conduite d'eau et de voirie dans le boul. Décarie, la rue Ferrier, l'avenue Mountain Sights et la rue Paré. (GDD 1154102013)	Pavages d'Amour inc.	Juin 2016	Décembre 2017		6,1M\$	
3	27	RUE SAINT-PATRICK - Reconstruction d'égout et d'aqueduc, rue Saint-Patrick de l'avenue Atwater à la rue Wellington (Phase 1). (GDD1164102002)	Groupe T.N.T. inc.	Juillet 2016	Décembre 2017		14.7M\$	
3	29	PAPINEAU - Travaux d'égout, de conduite d'eau, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation dans l'avenue Papineau, de la rue Jacques-Casault à l'avenue Charland. (GDD 1154102012)	Demix Construction	Août 2016	Décembre 2017		18.6M\$	
3	30	JARRY ET SAINT-DOMINIQUE - Travaux d'égout, de conduite d'eau, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation dans les rues Jarry et Saint-Dominique. (GDD 1167231028)	Les Entreprises Michaudville inc.	Août 2016	Décembre 2017		11M\$	
3	31	SAINT-MICHEL - Travaux d'égout, de conduites d'eau, d'éclairage, de voirie et sur le réseau de la CSEM dans le boulevard Saint-Michel, du boulevard Shaughnessy à la rue Jarry. (GDD 1154102011)	Construction Bauval Inc.	Août 2016	Décembre 2018		16.4M\$	

Légende :

1 Enjeu important qui demande une attention particulière

2 Enjeu concernant ce chantier au niveau des échéanciers, des impacts sur la circulation et sur le milieu

TABLEAU DE SUIVI HEBDOMADAIRE DES PRINCIPAUX CHANTIERS_VILLE DE MONTRÉAL_28octobre2016



* Chantiers en cours seulement (coté 1)

État	No. réf.	Projets	Entrepreneur	Date début des travaux en 2016	Date fin des travaux	Date fin des travaux révisée	Valeur du contrat*	Commentaires
	3	Chantier en cours, aucun enjeu						
	4	Chantier suspendu						
* Note : La valeur du contrat correspond au montant total octroyé et non pas au montant dépensé dans l'année								