

Egouts du Village de St. Louis du Mile End.

Estime final du Cout de l'égout de
l'Avenue Mt. Royal de Carrière à
St. Urbain.

1^{re} De Carrière à Stuart (portion faite à
la journée, longueur 100 verges.

Main d'œuvre

		\$	574 96	
26 Barils de ciment	@ 2.49		64 74	
26 Barrigues de sable	@ 0.32		8 32	
25 "Cradles" de 12'0"	@ 0.72		18 00	
225 "Inverts" de 1'4" livrés sur les lieux	@ 0.35		78 75	
8700 Briques carrées " " " "	@ 9.50		82 65	
6300 " "levels" " " " "	@ 13.50		85 05	
Etançonnage			10 00	
Usage des outils			5 00	
Dynamite etc.			15 00	
2 Couvertures de manhole	@ 9.00		18 00	
1600 Briques carrées	@ 9.50		15 20	
fer pour échelles de "manholes"			4 00	
Services d'Ingénieur 5%			48 98	\$ 1028 65

2^{de} De Stuart à St. Urbain (portion faite
par contrat par N. Laporte, longueur totale =

470 $\frac{1}{3}$ verges au Cout totale de -

Services d'Ingénieur

Cout total de l'égout de la Rue

8770 00	
438 50	9108 50.
	<u>\$10137 15</u>

N.B. La portion faite à la journée à couté \$10²⁸

" " par contrat " " \$19³⁶

La totalité de l'égout " " \$17⁷⁷

Montréal 12 Décembre 1892

original

L. Guite-Vauvès

Ing en Chef St. Louis du Mile End.

la verge courante
" " "
" " "